

Słupsk dnia 31 stycznia 2013 r.

URZĄD MORSKI W SŁUPSKU
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
i Robót Czerpalnych

TI – I – 222/ 5m /12

Wydział
Organizacyjno-Prawny
w/m

Wydział Techniczno -Inwestycyjny i Robót Czerpalnych w/m przekazuje sprawozdanie z działalności wydziału w zakresie budownictwa inwestycyjnego bieżących wydatków za rok 2012.

1.0 Budownictwo inwestycyjne.

W 2012 roku wydział realizował n/w zadania inwestycyjne:

„Przebudowa Nabrzeża Czołowego w Porcie Darłowo” o wartości kosztorysowej 2 846,7 tys. zł. (planowane wydatki na rok 2012 po zmianach – 2 227,5 tys. zł.)

Inwestycja realizowana w systemie 2-letnim. Łączny koszt prac zamknął się kwotą 2 706,0 tys. zł. odpowiednio w latach:

rok 2011	478 470,00 zł.	}	2 706 009,18 zł
rok 2012	2 227 539,18 zł.		

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- prace kafarowe
- rozbiórkę slipu wschodniego i zachodniego
- roboty montażowo wykończeniowe slipu wschodniego i zachodniego
- rozbiórkę zaplecza nabrzeża
- roboty montażowo-wykończeniowe zaplecza nabrzeża

Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone zg. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa przedmiotowe zadanie zostało rozliczone w MTB i GM Warszawa.

„Przebudowa Nabrzeża Wydmowego w porcie Łeba” o szacunkowym łącznym koszcie inwestycji 6 100,0 tys. zł. (planowane wydatki na rok 2012 po zmianach – 0,0 tys. zł.)

Jest to inwestycja 3-letnia, której rozpoczęcie planowane było w bieżącym roku. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego i na Obszarze Natura 2000. Rygory dotyczące przestrzegania ochrony środowiska ustalone dla tych obszarów, spowodowały że prace projektowe zostały zakończone z opóźnieniem tj. w dniu 20 kwietnia 2012 r. co spowodowało że dopiero w m-cu maj 2012r. mogliśmy złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji środowiskowej, którą otrzymaliśmy we wrześniu. Z powyższych względów w roku 2012 nie byliśmy w stanie rozpocząć planowanych prac budowlanych, dlatego dnia 24.09.2012 r. Urząd Morski w Słupsku wystąpił z wnioskiem do MTB i GM o zmianę przeznaczenia

środków budżetowych w roku 2012 po przez przesunięcie ich z § 6050 (budownictwo inwestycyjne) na § 6060 (zakupy inwestycyjne). Decyzją MTB i GM Warszawa środki finansowe tj. 571,8 tys. zł w pełnej wysokości przeniesione na zakup inwestycyjne.

2.0 Rezerwa celowa budżetu państwa

Dnia 11 czerwca 2012 r. na podstawie decyzji MF w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 Urząd Morski w Słupsku otrzymał środki finansowe w wysokości 3 500,0 tys. zł. (rezerwy celowe) na realizację zadań związanych z naprawą brzegów morskich zniszczonych przez sztorm w dniach 13-15 stycznia 2012 roku. Kwota na realizację zadań w ramach powyższych środków Decyzją MTB i GM na wniosek UM Słupsk została zwiększona o 43,0 tys. zł.

W ramach przyznanych powyższych kwot wydział TI i RC zrealizował n/w zadania:

„Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego typu ciężkiego w miejscowości Poddąbie”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 05.11.2012 r. UM Słupski podpisał kontrakt z firmą PBO Sp. z o.o. Słupsk na wartość brutto 541,2 tys. zł. Wykonawca prac w ramach podpisanego kontraktu wykonał dokumentację projektową, opaski brzegowe okładzinowe o dł. 20m i 10m z narzutem z gwiazdoblaków i kamienia łamanego oraz dokonał naprawy zjazdu technicznego z płyt drogowych.

Zadanie inwestycyjne zakończone w pełnym zakresie na wartość robót **541 200,00 zł.**

„Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego i budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu”

Urząd Morski w Słupsku dla przedmiotowej inwestycji zlecił opracowanie mapy do celów projektowych i badania geotechniczne. Podpisał również kontrakt z firmą PBO Sp. z o.o. Słupsk na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie projektowanych robót budowlanych.

Łączny koszt prac zamknął się kwotą 622 841,25 odpowiednio:

mapa do celów projektowych	1 722,00	}	622 841,25
badania geotechniczne	1 199,25		
roboty budowlane	619 920,00		

Zadanie inwestycyjne zakończone.

„Przebudowa konstrukcji staw na głowicach falochronów w porcie Darłowo”

Dnia 21 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Do Urzędu Morskiego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tą okolicznością realizacja zadania w roku 2012 była niemożliwa.

„Awaryjna budowa dwóch odcinków opaski brzegowej okładzinowej z kamienia łamanego o łącznej długości 150 mb na 329 km brzegu morskiego w Kołobrzegu”

Urząd Morski dla zadania zlecił opracowanie mapy do celów projektowych. Podpisał również kontrakt z firmą WMW Sp. j. z siedzibą w Parszczycach na wykonanie dokumentacji budowlanej i budowę opaski brzegowej okładzinowej z kamienia łamanego.

Łączny koszt prac na zadaniu zamknął się kwotą **1 399 309,50** odpowiednio:

mapa do celów projektowych	2 460,00	}	1 399 309,50
roboty budowlane	1 396 849,50		

Zadanie inwestycyjne zakończone.

„Przebudowa awaryjnego zabezpieczenia brzegu morskiego w miejscowości Chłopy”

Dla zadania inwestycyjnego dnia 05.11.2012 r. Urząd Morski Słupsk podpisał kontrakt z firmą PBO Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji budowlanej i roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia brzegu morskiego miejscowości Chłopy. Wykonawca zrealizował wszystkie prace zgodnie z zakresem rzeczowym umowy, za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości **250 858,50 zł.**

Zadanie inwestycyjne zakończone.

„Przebudowa uszkodzonych rurociągów refulacyjnych w miejscowości Rowy”

Urząd Morski w Słupsku w ramach podpisanych umów tj. opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacja budowlana i wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych poniósł łącznie wydatki w wysokości **277 740,00 zł.** Zadanie inwestycyjne zakończone i wykonane w pełnym zakresie

3.0 Dokumentacje projektowa

W roku 2012 wykonaliśmy n/w opracowania, dokumentacje projektowe i mapy do celów projektowych.

Z ważniejszych dokumentacji wykonano m. in:

1. Przebudowa Nabrzeża Gdyńskiego w porcie Łeba	20 896,92
2. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego w porcie Łeba	23 171,86
3. Przyłącze wodociągowe w miejscowości Gąski	123,00
4. Remont pomieszczenia w LM Jarostawiec	17 220,00
5. Przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Gąski	2 460,00
6. Prace geodezyjne związane z robot. czerpał. i sztucznym zasilaniem brzegów (Łebie, Ustka, Kołobrzeg)	38 499,00
7. Budowa dalb wyciągowych w porcie Dźwirzyno - projekt	18 450,00
8. Budowa światła sektorowego w porcie Dźwirzyno - projekt	23 600,00
9. Budowa dalb wyciągowych w porcie Rowy - projekt	22 140,00
10. Likwidacja przegłębień przy Nabrzeżu Mostowym w p. Łeba -projekt	18 450,00
11. Zjazd technologiczny typu ciężkiego w Grzybowie - projekt	24 600,00
12. Wykonanie mapy do projektu bud-wykon. Remontu dalby dewiacyjnej w p. Ustka	738,00

13. Aktualizacja mapy do celów projektowych - Falochrony Portowe Darłowo	4 612,50
14. Wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej części podwodnej Nabrzeży: Słupskiego, Gdyńskiego i Maltańskiego przy bazie SAR w p. Łeba	16 974,00
15. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia Nabrzeża Czołowego i Postojowego w Darłowie	19 440,00
16. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby UM Słupsk	1 648,20
17. Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby UM Słupsk	14 206,50
18. Aktualizacja dokumentacji na remont Nabrzeża Kołobrzesckiego i Słupskiego w porcie Ustka w zakresie umocnienia dna zasypem z kruszywa luzem oraz uwzględnienia w nawierzchni nabrzeży odkrytych w trakcie prac rozbiórkowych zabytkowych torów	46 740,00
19. Opracowanie programu prac konserwatorskich na potrzeby prac budowlano-remontowych dla LM Darłowo, Gąski	16 728,00
20. Aktualizacja dokumentacji projektowej (Wał - Kopań końcowy odcinek 4+800	52 302,00
21. Projekt budowlano -wykonawczy dalby dewiacyjne w p. Ustka	4 920,00

4.0 Remonty obiektów kubaturowych

Wykaz wykonanych prac remontowych zrealizowanych w 2012 r.

1. Ułożenie kabla zasilającego między Kapitanatem a Bosmanatem w Kołobrzegu	49 200,00
2. Rozbiórka bunkra paliw na terenie KP Ustka	30 750,00
3. Ułożenie płyt drogowych w miejscu po bunkrze paliwowym na terenie KP Ustka	29 520,00
4. Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym UM przy ul. Niemcewicza	6 303,21
5. Przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku magazynowego w miejscowości Gąski	4 890,00
6. Wykonanie obróbek i montaż okien połaciowych w budynku administracyjnym UM przy ul. Sienkiewicza	12 914,82
7. Naprawa komina wraz z montażem wkładu kwaso-żaroodpornego w budynku gospodarczym w Chłopach	4 826,00
8. Ułożenie przepustu kablowego między LM a KP w kołobrzegu pod instalację światłowodową	3 690,00

5.0 Remonty budowli hydrotechnicznych

Wykaz wykonanych prac remontowych na obiektach hydrotechnicznych

1. Remont głowic falochronu zachodniego i wschodniego w porcie Ustka	249 237,84
2. Remont kierownicy w porcie Łeba	190 750,00
3. Remont ostrogi zachodniej w porcie Darłowo	102 336,00
4. Roboty awaryjne	94 095,00
Darłowo- awaryjna naprawa wodociągu komunalnego	33 210,00
Mechaniczne karczowanie drzew, wywóz karpiny w p. Darłowo	60 885,00

6.0 Roboty czerpalne w portach wg. załącznika nr 1

Plan finansowy Urzędu - roboty czerpalne w portach na 31.12.2012r.

Lp.		Ilość urobku w m ³	Cena za m ³ w zł	Kwota w zł	Długość wykonanego odcinka toru wodnego
1	Łeba	8 000,00	48,0	384 000,00	620,0
1	Łeba	5 153,00	38,8	199 936,40	70,0
1	Razem Łeba	13 153,00	38,8/48	583 936,40	690,0
2	Darłowo	25 000,0	51,0	1 275 000,00	1 050,0
3	Kołobrzeg	20 000,0	48,0	960 000,00	820,0
4	Ustka	12 000,0	48,0	576 000,00	230,0
5	Razem	70 153,00	38,8/51	3 394 936,40	2 790,0